

## Zgłoszenie gotowości do pierwszego uruchomienia SYSTEMU FLOWAIR

Wypełnione zgłoszenie gotowości do pierwszego uruchomienia należy czytelnie podpisać i odesłać do autoryzowanego serwisu producenta. Zgłoszenie należy odesłać co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem pierwszego uruchomienia. Zgłoszenie gotowości do pierwszego uruchomienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi.

### Miejsce instalacji

Nazwa/ adres

Miejscowość

Osoba kontaktowa

Numer telefonu

Data montażu

### Zleceniodawca /Płatnik

Nazwa/ adres

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Telefon

e-mail

NIP

Finansowanie

**Tak** **Nie**

Czy warunki finansowe lub stawka uruchomienia zostały zawarte we wcześniejszej umowie? \* Jeżeli „TAK” to obowiązkowo uzupełnij poniżej numer umowy oraz nazwę kontrahenta:

**nr umowy**

**Nazwa kontrahenta**

\* W przypadku braku informacji o kontrahencie i numerze umowy zawartej wcześniej rozliczenie nastąpi zgodnie ze standardowym cennikiem obowiązującym w dniu wykonania usługi.

### Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za odbiór uruchomienia z ramienia inwestora

**FLOWAIR Sp. z o. o.**

ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia

NIP 9581440661

☎ 58 627 57 20

✉ info@flowair.pl

[www.flowair.com](http://www.flowair.com)

## Uruchomienie

Proszę o podanie modeli urządzeń gotowych do uruchomienia wraz z numerami seryjnymi.

**Model urządzenia**

**Numer seryjny**

W przypadku uruchomienia wszystkich urządzeń FLOWAIR znajdujących się na Państwa obiekcie mogą Państwo podać tylko numer oferty sprzedaży lub faktury VAT.

Oferty sprzedaży nr (opcjonalnie) ..... Faktura VAT nr (opcjonalnie) .....

Do przeprowadzenia procedury pierwszego uruchomienia **wymagane jest spełnienie poniższych warunków**. Prosimy o zadeklarowanie spełnienia wszystkich warunków poprzez zaznaczenie boxa „Tak” na poniższej liście.

### Ogólne:

Zapewniony bezpieczny i swobodny dostęp do uruchamianych i podłączanych urządzeń (platformy, wózki itd. wraz z operatorem).

Obecność osoby odpowiedzialnej za obsługę urządzenia podczas szkolenia

Montaż urządzenia zgodnie z wytycznymi z dokumentacji technicznej.

**Tak** **Nie**

### Instalacja elektryczna:

Podłączenie przewodów zasilających do wszystkich urządzeń SYSTEMU FLOWAIR wg DTR

Doprowadzenie i wprowadzenie w dławnice przewodów sterujących do wszystkich elementów automatyki sterującej i wykonawczej SYSTEMU FLOWAIR wg DTR

**Tak** **Nie**

### Elementy automatyki:

Montaż elementów automatyki sterującej i wykonawczej wg DTR

**Tak** **Nie**

### Instalacja gazowa:

Podłączenie urządzeń do instalacji gazowej

Do połączenia urządzenia z instalacją zastosowano elastyczne przewody gazowe

Instalacja jest zagazowana, odpowietrzona i szczelna

Przed urządzeniem znajduje się ogólnie dostępny zawór odcinający

Przed urządzeniem zainstalowany został filtr gazowy

Statyczne ciśnienie gazu przy urządzeniu [mbar]

Dynamiczne ciśnienie gazu przy urządzeniu [mbar]

Rodzaj gazu

**Tak** **Nie**

## Uruchomienie

### Instalacja kominowa (jeśli to wymagane):

Podłączenie urządzeń do instalacji kominowej zgodnie z dokumentacją techniczną  
Odprowadzenie kondensatu z instalacji kominowej

| Tak | Nie |
|-----|-----|
|     |     |

Preferowany termin uruchomienia

.....

## Ważne informacje

- Podczas pierwszego uruchomienia przeprowadzane jest szkolenie z obsługi sterownika oraz sporządzany jest protokół uruchomienia, z którego dniem rozpoczyna się okres gwarancyjny 24 miesiące lub 36 miesiące w przypadku przeglądu gwarancyjnego po dwóch pierwszych latach użytkowania.
- Po zakończeniu pierwszego uruchomienia na obiekcie konieczna jest obecność osoby z ramienia inwestora, która będzie uprawniona do podpisania protokołu odbioru.
- Pierwsze uruchomienie jest płatne. Koszt pierwszego uruchomienia zgodny z kwotą przedstawioną na ofercie.
- Wezwanie serwisu przy braku gotowości do uruchomienia (niespełnieniu powyższych punktów lub stanie instalacji uniemożliwiającym uruchomienie nie wynikającym z winy producenta) zleceniodawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów operacyjnych równych 1400 zł netto, za każdy dzień zaplanowanych prac. Jeżeli możliwe będzie przystosowanie, przez autoryzowany serwis, nieprzygotowanej do odbioru instalacji zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynikających z dodatkowych prac.

### Potwierdzam gotowość do pierwszego uruchomienia

.....

Czytelny podpis zleceniodawcy

Data i pieczętka