

Zgłoszenie gotowości do pierwszego uruchomienia Cube

Wypełnione zgłoszenie gotowości do pierwszego uruchomienia należy czytelnie podpisać i odesłać do autoryzowanego serwisu producenta. Zgłoszenie należy odesłać co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem pierwszego uruchomienia. Zgłoszenie gotowości do pierwszego uruchomienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi.

Miejsce instalacji

Nazwa/ adres

Miejscowość

Osoba kontaktowa

Numer telefonu

Data montażu

Zleceniodawca /Płatnik

Nazwa/ adres

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Telefon

e-mail

NIP

Finansowanie

Tak **Nie**

Czy warunki finansowe lub stawka uruchomienia zostały zawarte we wcześniejszej umowie? * Jeżeli „TAK” to obowiązkowo uzupełnij poniżej numer umowy oraz nazwę kontrahenta:

nr umowy

Nazwa kontrahenta

* W przypadku braku informacji o kontrahencie i numerze umowy zawartej wcześniej rozliczenie nastąpi zgodnie ze standardowym cennikiem obowiązującym w dniu wykonania usługi.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za odbiór uruchomienia z ramienia inwestora

FLOWAIR Sp. z o. o.

ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia

NIP 9581440661

☎ 58 627 57 20

✉ info@flowair.pl

www.flowair.com

Uruchomienie

Proszę o podanie modeli urządzeń gotowych do uruchomienia wraz z numerami seryjnymi.

Model urządzenia

Numer seryjny

W przypadku uruchomienia wszystkich urządzeń FLOWAIR znajdujących się na Państwa obiekcie mogą Państwo podać tylko numer oferty sprzedaży lub faktury VAT.

Oferty sprzedaży nr (opcjonalnie) Faktura VAT nr (opcjonalnie)

Do przeprowadzenia procedury pierwszego uruchomienia **wymagane jest spełnienie poniższych warunków**. Prosimy o zadeklarowanie spełnienia wszystkich warunków poprzez zaznaczenie boxa „Tak” na poniższej liście.

Ogólne:

Obecność osoby odpowiedzialnej za obsługę urządzenia podczas szkolenia
 Dostęp serwisowy zgodny z wytycznymi z dokumentacji technicznej
 Posadowienie urządzenia na podkonstrukcji / module podstawy nawiewnej NW
 Podłączenie i uszczelnienie kanałów wentylacyjnych / modułu podstawy nawiewnej NW

Tak	Nie
-----	-----

Instalacja elektryczna:

Podłączenie przewodu zasilającego pod zaciski w szafie sterowniczej urządzenia Cube
 Poprawność podłączenia przewodu zasilającego z zachowaniem kolejności faz
 Instalacja czujnika temp. w kanale nawiewnym
 Doprowadzenie przewodu zadajnika pomieszczeniowego do szafy sterowniczej Cube

Tak	Nie
-----	-----

Instalacja hydrauliczna (DOTYCZY TYLKO Cube – W):

Podłączenie króćców C.T. i odpowietrzenie napełnionej czynnikiem instalacji
 Rodzaj czynnika grzewczego Woda Glikol Inne

Tak	Nie
-----	-----

Uruchomienie

Instalacja gazowa (DOTYCZY TYLKO Cube – G):

Podłączenie urządzeń do instalacji gazowej

Do połączenia urządzenia z instalacją zastosowano elastyczne przewody gazowe

Instalacja jest zagazowana, odpowietrzona i szczelna

Przed urządzeniem znajduje się ogólnie dostępny zawór odcinający

Przed urządzeniem zainstalowany został filtr gazowy

Statyczne ciśnienie gazu przy urządzeniu [mbar]

Dynamiczne ciśnienie gazu przy urządzeniu [mbar]

Rodzaj gazu GZ-50/E GZ 41,5/Lw GZ-35/Ls Propan Propan-butan

Tak	Nie

Preferowany termin uruchomienia

.....

Ważne informacje

- Podczas pierwszego uruchomienia przeprowadzane jest szkolenie z obsługi sterownika oraz sporządzany jest protokół uruchomienia, z którego dniem rozpoczyna się okres gwarancyjny 24 miesiące (nie dłużej niż 27 miesięcy od dnia dostawy).
- Po zakończeniu pierwszego uruchomienia konieczna jest obecność osoby z ramienia inwestora, która będzie uprawniona do podpisania protokołu odbioru.
- Po zakończeniu pierwszego uruchomienia na obiekcie konieczna jest obecność osoby z ramienia inwestora, która będzie uprawniona do podpisania protokołu odbioru.
- Pierwsze uruchomienie jest płatne. Koszt pierwszego uruchomienia zgodny z kwotą przedstawioną na ofercie.
- Wezwanie serwisu przy braku gotowości do uruchomienia (niespełnieniu powyższych punktów lub stanie instalacji uniemożliwiającym uruchomienie nie wynikającym z winy producenta) zlecniodawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów operacyjnych równych 1400 zł netto, za każdy dzień zaplanowanych prac. Jeżeli możliwe będzie przystosowanie, przez autoryzowany serwis, nieprzygotowanej do odbioru instalacji zlecniodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynikających z dodatkowych prac.

Potwierdzam gotowość do pierwszego uruchomienia

.....

Czytelny podpis zlecniodawcy

.....

Data i pieczętka